

	settimane																						
ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1 allestimento aree di cantiere e perimetrazione aree	■																						
2 scoticamento terreno vegetale esistente compreso trasporto a discarica		■	■																				
3 livellamento piano di posa nuovo pacchetto e trincee di drenaggio				■	■	■																	
4 tubazione di drenaggio e pozzetti di raccolta acque meteoriche						■	■																
5 posizionamento geotessile							■																
6 pacchetto di fondazione in granulometria secondo regole LND 21 cm								■	■														
7 sistemazione finale con sabbia di livellamento									■	■	■												
8 posa in opera dei teli dei campi in erba sintetica												■	■										
9 tracciamento campo e spandimento sabbia di drenaggio														■	■								
10 recinzione metalliche e cancelli																■	■						
11 istallazione attrezzature sportive																		■	■				
12 finiture e smantellamento cantiere																			■	■	■		