



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Settore IV
Servizio LL. PP



Allegato n. 3
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/FORNITURA

*Il presente documento costituisce un modello in linea con le prescrizioni normative ed è suscettibile di essere integrato dai
Soggetti attuatori secondo le specificità del caso*

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CON BREVE DESCRIZIONE:

affidamento delle forniture e lavori complementari nell’ambito del progetto di “AMMODERNAMENTO DIGITALIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE” - CUP J21E22000200006, per la fornitura di ecoisole informatizzate a servizio della località di Marina di Montalto, in Montalto di Castro.

MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", **COMPONENTE 1** "ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE", **INVESTIMENTO 1.1** "REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI" - LINEA A

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

CUP: J21E22000200006

CLP: [se applicabile]

CIG : B7A6DAEA8B

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Arch. Sara Massi giusta nomina del (decreto sindacale n. 24) 15.11.2024

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ditta “Diffenziando srl, giusta nomina del 17/02/2025 (det. di affidamento n. 298) **AFFIDATARIA:** [X], con sede legale in via Arno 6, 86046 San Martino in Pensilis, C.F. [X] P.IVA 01731400709

(solo nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese riportare)

~~Raggruppamento Temporaneo di Imprese:~~

- ~~• [X], con sede legale in [X], C.F. [X] P.IVA [X], (Mandataria);~~
- ~~• [X] (Mandante);~~
- ~~• [X] (Mandante);~~

CONTRATTO: stipulato in data 01/12/2025, Rep. 1684.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 884.152,86 (726.738,32 oltre IVA € 157.414,54)

TEMPI per l’esecuzione del contratto: completamento installazione forniture 19/05/2026;

Dato atto che in data 13/04/2026 con nota prot. 10939 la sottoscritta, in qualità di RUP, su istanza della ditta



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Settore IV
Servizio LL. PP



affidataria, ha richiesto al MASE una proroga del termine ultimo (30/06/2026) per la chiusura dell'intervento, stante gli eventi calamitosi che hanno interessato i luoghi dove ha sede l'azienda produttrice delle ecoisole.

La richiesta è stata respinta con nota di diniego prot. MASE 84008 del 20/04/2026.

Su una nuova istanza della ditta, in data 10/06/2026 con nota prot. 17799/2026, nonostante il precedente diniego, è stata presentata una seconda richiesta di proroga, a causa dell'indeterminatezza riguardante i tempi della consegna, anche in considerazione della congiuntura economica mondiale.

Tali criticità hanno comportato un lieve ritardo sul completamento del progetto, **senza tuttavia inficiare il rispetto generale del termine ultimo del 30/06/2026 previsto al p.to 12. del Decreto ministeriale n. 396, del 28 settembre 2021.**

Preso atto della nota della Ditta affidataria Scau Ecologica del 29/06/2026 con cui si comunicava che i bidoni a corredo dei moduli informatizzati, oggetto principale della fornitura, per momentanei problemi di spazio dell'Ente appaltante, sono stoccati presso i loro magazzini e sono pronti per essere consegnata in qualsiasi momento

L'anno **2026** il mese di **giugno** il giorno **29 (ventinove)** il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, designato con provvedimento det. di affidamento n. 298 del 17/02/2025, procede alla verifica della regolare esecuzione/fornitura delle prestazioni di cui al contratto in epigrafe

VISTI

- la determina a contrarre n. r.g. 2796 del 27/12/2024 e successiva rettifica e integrazioni di cui alla determina n. r.g. 1477 del 31/07/2025;
- il decreto di aggiudicazione: Determinazione del Comune di Montalto di Castro n. 1883 del 08/10/2025;
- il contratto stipulato in data 01/12/2025, Rep. 1684 con la Società SCAU ECOLOGICA Srl, con sede in Ceccano (FR) a Viale dell'Industria 50 P.I. 01968440600, numero REA FR - 114392 e avente ad oggetto "PNRR - MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FUNZIONALE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA - AVVISO M2C.1.1 I.1 - LINEA D'INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PROGETTO "AMMODERNAMENTO DIGITALIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE" (ISTANZA MTE_00002639 DEL 16/03/2022) - AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI COMPLEMENTARI – CUP J21E22000200006 – CIG B7A6DAEA8B”;

CONSIDERATO CHE

- il tempo contrattualmente previsto per l'esecuzione delle prestazioni è di giorni: entro la data del 19/05/2026
- le prestazioni sono state avviate in data **30/03/2026**;
- la data effettiva di conclusione dell'esecuzione è il **26/06/2026**;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Settore IV
Servizio LL. PP



CERTIFICA

la regolare esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni e pattuizioni contrattuali nonché in coerenza con la descrizione della misura PNRR.

Data **29/06/2026**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Differenziando S.r.l.

L'impresa affidataria
Scau Ecologica

La Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Sara Massi
